

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП «Выкателлоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2019 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятий	Наименование основных объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Сроки производства этапов мероприятий ИП*									
			Проектные работы				Оформление прав на земельные участки				Строительно-Монтажные работы				Пусконаладочные работы					
			Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работы (план)	Дата окончания работы (факт)	Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работы (план)	Дата окончания работы (факт)	Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работы (план)	Дата окончания работы (факт)	Дата начала работ (план)	Дата начала работ (факт)	Дата окончания работы (план)	Дата окончания работы (факт)		
1.	Раздел 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с включением (технологическим присоединением) новых потребителей	x																		
1.1.	Инвестиционная программа АО «Выкателлоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Блочно-модульная котельная Митюховской СОИП с. Мотыно, ул. Ленина, д. 50	10.01.16 г.	16.11.15г.	31.05.16 г.	27.09.16г.	оформлены	оформлены	оформлены	оформлены	01.06.16 г.	31.08.16г.	30.11.16 г.	30.11.16г.	01.12.16 г.	01.12.16г.	30.12.2016	30.12.16г.	30.12.2016	30.12.2016
1.2.		Блочно-модульная котельная в р-оне ж/д №8 м-он Мотыно г. Выкса	10.01.16 г.	11.03.16г.	31.05.16 г.	16.11.16г.	оформлены	оформлены	оформлены	оформлены	01.06.16 г.	24.03.16г.	30.11.16 г.	30.11.16г.	01.12.16 г.	01.12.16г.	30.12.2016	30.12.16г.	30.12.2016	30.12.2016
1.3.		Блочно-модульная котельная г. Выкса м-н Юзовского, д. №10А	01.02.16 г.	18.06.16г.	15.08.16 г.	28.12.16г.	начато оформление	оформлены	оформлены	оформлены	16.08.16 г.	16.11.16г.	16.12.16 г.	16.12.16 г.	01.09.17г.	01.09.17г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018
1.4.		Блочно-модульная котельная с. Строитель, в районе здания №10	01.01.18г.	01.01.18г.	31.01.18г.	31.01.18г.	начато оформление	оформлены	30.12.17г.	оформлены	01.01.18г.	01.02.18г.	31.03.18г.	31.03.18г.	01.04.18г.	01.04.18г.	11.04.18г.	11.05.18г.	31.12.18г.	28.12.18г.
1.5.		Блочно-модульная котельная п. Досчатое, м-н Пискаровский, д.15А	01.01.18г.	01.01.18г.	31.03.18г.	31.03.18г.	начато оформление	оформлены	30.12.17г.	оформлены	01.04.17г.	01.05.17г.	10.10.18г.	10.10.18г.	11.10.18г.	11.10.18г.	10.11.18г.	30.11.18г.	28.12.18г.	28.12.18г.
1.6.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП «Центральный»	01.01.19г.	не выполнено	31.03.20г.	не выполнено	начато оформление	не выполнено	31.03.20г.	не выполнено	01.01.20г.	не выполнено	31.10.22г.	не выполнено	01.11.22г.	не выполнено	30.03.23г.	не выполнено	31.03.23г.	не выполнено
1.7.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия	01.01.19г.	не выполнено	31.12.19г.	не выполнено	начато оформление	не выполнено	31.12.19г.	не выполнено	01.01.20г.	не выполнено	31.10.21г.	не выполнено	01.11.21г.	не выполнено	30.03.22г.	не выполнено	31.03.22г.	не выполнено
1.8.		Блочно-модульная котельная г. Выкса, ул.1 Мая, в районе воловогнезоседещницы	01.01.19г.	не выполнено	31.08.19г.	не выполнено	начато оформление	не выполнено	31.08.19г.	не выполнено	01.09.19г.	не выполнено	31.10.20г.	не выполнено	01.11.20г.	не выполнено	30.03.21г.	не выполнено	31.03.21г.	не выполнено
2.	Раздел 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников	x																		
2.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																			
2.1.1.	Инвестиционная программа АО «Выкателлоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома №1-5 до РЭП, от дома №6 до дома №8) - м-он №7, 8, 9)									01.01.18г.	01.01.18г.	30.05.18г.	30.05.18г.						
2.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
2.1.	Инвестиционная программа АО «Выкателлоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Гагола, д.10Б с. Выкса	10.01.16 г.	18.01.16г.	30.06.16 г.	28.12.16г.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.07.16 г.	05.10.16г.	30.11.16 г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018
2.2.	Инвестиционная программа АО «Выкателлоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выкса на 2016-2023 гг.	Техническое перевооружение котельной м-он Юбилейный, д. №75 с. Выкса	10.01.16 г.	10.01.16 г.	16.06.16 г.	09.06.2016г.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	01.08.16 г.	29.05.2016	10.12.16 г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	01.03.2017г.	30.09.17г.	30.09.17г.	31.01.2018	31.01.2018

* Указываются даты непосредственного производства проектных, строительных и пр. работ

Ф.И.О. **Л.В. Толмачев**

Ф.И.О. **Е.Е. Кутыкина**

8(831)776-02-22
контакт.тел. с кодом города
vykatteloenrgo@vandex.ru
контакт. E-mail