

АКТ

**ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 202___/202___ ГГ.**

г. Выкса

«___» _____ 202_г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

представителя потребителя _____

_____ (наименование организации)

в лице _____

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку системы отопления здания _____

Результаты осмотра и испытания следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции _____ кгс/см²

При этом:

а) при истечении 15 минут после отключения пресса стрелка упала до _____ кгс/см²;

б) удельная утечка воды на 1м³ объема не превышала _____ т/ч

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

_____ а) по утеплению зданий _____

_____ б) по изоляции _____

_____ в) по приборам _____

_____ г) по запорной арматуре _____

_____ д) по дросселирующему

устройству _____

3. Промывка системы _____

4. Лицо, ответственное за теплопередающую установку _____

(ф.и.о. № контактного телефона)

Установленные настоящим актом дефекты, потребитель обязан устранить к _____

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель потребителя _____

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «___» _____ 202_г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель абонента _____

«___» _____ 202_г.